MIAUJUDE

CNPJ: 40.997.440/0001-80
+55 15 9 9739.3002
contato@miaujude.com
WWW.MIAUJUDE.COM

DIÁRIO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MIAUJUDE

Obra: Construção da Sede da Associação Protetora de Animais Miaujude
Endereço da obra: Rua Salvador Dal Pozzo de Almeida, Bairro São Roque – Tietê/SP
Imóvel: Terreno objeto da matrícula nº 40.102 – Cartório de Registro de Imóveis de Tietê/SP
Recursos recebidos: R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais) – início das obras
Período de execução registrado neste diário: Ano de 2025

1. FINALIDADE DO DOCUMENTO:

O presente Diário de Obra tem por finalidade registrar, de forma cronológica e objetiva, as etapas executadas no ano de 2025 para o início da implantação da Sede da Associação Miaujude, em atendimento à prestação de informações à Prefeitura Municipal de Tietê, considerando o repasse de recursos no valor de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), destinados ao início da obra.

Ressalta-se que todos os serviços descritos foram realizados com base na necessidade técnica do empreendimento, visando a correta preparação do terreno e estrutura inicial, havendo registro fotográfico e notas fiscais correspondentes aos serviços e materiais adquiridos.

2. ETAPAS EXECUTADAS NO ANO DE 2025 (REGISTRO DE EVOLUÇÃO DA OBRA):

2.1. Levantamento Topográfico do Local:

Foi realizada a topografia do terreno, com o objetivo de identificar cotas, limites, declividade, condições do relevo e demais informações necessárias ao planejamento e implantação da obra.

2.2. Sondagem e Perfuração do Solo:

Realizou-se a sondagem e perfuração do solo, visando conhecer as condições geotécnicas do terreno, garantindo segurança e adequação da solução estrutural aplicada, especialmente para a execução das fundações.

CNPJ: 40.997.440/0001-80
+55 15 9 9739.3002
contato@miaujude.com
WWW.MIAUJUDE.COM

2.3. Corte de Árvores com Autorização Ambiental:

Foi executado o corte de árvores existentes dentro da propriedade e na estrada de ligação ao terreno, com a devida autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tietê, garantindo conformidade ambiental e segurança do acesso ao local.

2.4. Limpeza do Terreno (Gramíneas e Vegetação):

Após a etapa ambiental, foi realizada a limpeza de gramíneas e vegetações, promovendo condições adequadas para a movimentação de máquinas, organização do canteiro e início das etapas de terraplanagem.

2.5. Terraplanagem:

Foi executada a terraplanagem, incluindo regularização do terreno e preparação da área para receber as estruturas iniciais da obra, garantindo o nivelamento necessário para a execução das fundações.

2.6. Instalação de Poste e Parte Elétrica (Início de Infraestrutura):

Foi realizada a instalação de poste e parte elétrica inicial, para viabilizar a execução dos serviços no local, fornecendo energia para as etapas do canteiro e atividades operacionais.

2.7. Colocação de Container (Ponto de Apoio):

Foi instalado container no local, destinado a servir como base de apoio da obra, permitindo organização dos trabalhos, guarda de materiais e suporte operacional da equipe.

2.8. Instalação do Padrão de Água com Fiscalização da SAMAI:

Foi instalado o padrão de água, com acompanhamento e fiscalização da SAMAI, garantindo o abastecimento mínimo necessário ao canteiro e às atividades de execução.

2.9. Instalação de Telas e Alambrados (Área de APP):

Foi executada a instalação de telas e alambrados na parte posterior do terreno, especialmente na região onde há Área de Preservação Permanente (APP), com o objetivo de delimitar, proteger e impedir intervenções indevidas, mantendo a organização e controle do perímetro da obra.

MIAUJUDE

CNPJ: 40.997.440/0001-80
+55 15 9 9739.3002
contato@miaujude.com
WWW.MIAUJUDE.COM

2.10. Demarcação dos Radiers:

Foi realizada a demarcação dos radiers, conforme planejamento estrutural, definindo os pontos de implantação para execução das bases e preparação para concretagem.

3. ETAPA ATUAL DA OBRA:

Atualmente, a obra encontra-se na execução de 09 (nove) radiers, etapa estrutural essencial para o avanço da construção.

4. MATERIAIS ADQUIRIDOS E PRAZO ESTIMADO:

Informa-se que os materiais necessários para a continuidade da obra já foram adquiridos, e a previsão estimada para conclusão do estágio atual e finalização da obra é de aproximadamente 80 (oitenta) dias, a depender de condições climáticas e logística de execução.

5. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Todos os serviços realizados encontram-se devidamente documentados, havendo:

- Registro fotográfico das etapas executadas;
- Notas fiscais de aquisição de materiais e contratação de serviços;
- Registros pertinentes de fiscalização/autorização, quando aplicável.

6. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, a Associação Miaujude registra que, no ano de 2025, foram executadas diversas etapas preparatórias e estruturais indispensáveis para o início da construção da sede, com aplicação dos recursos recebidos de forma vinculada ao avanço da obra, permanecendo à disposição para apresentação dos documentos comprobatórios e esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Tietê/SP, 23 de janeiro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAIS PASQUOTTO CASA GRANDE
Data: 23/01/2026 10:45:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thais Pasquotto Casa Grande
Presidente

ASSOCIAÇÃO MIAUJUDE
A felicidade é para todos





























